

Analiza przygotowań do realizacji inwestycji w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych	UM w Brzegu - BBil	Trwa wdrażanie procedury w celu podpisania umowy	Planowany termin zakończenia 30.09.2018
2.	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	UM w Brzegu – BBil	Zadanie Starostwa Powiatowego w Brzegu. Dwukrotnie był ogłaszany przetarg w wyniku czego nie wyłoniono żadnego wykonawcy	Zadanie nie będzie realizowane
3.	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	UM w Brzegu – BBil	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 15.09.2018
4.	Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego	UM w Brzegu – BBil	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Brak zainteresowania zadaniem, nie wpłynęły żadne oferty. Obecnie wprowadzanie kolejnej procedury przetargowej nie gwarantuje zrealizowania zadania w roku bieżącym ze względu na bardzo duży zakres robót i ograniczenia w jego realizacji w związku z koniecznością przebudowy gazociągu przez PSG i ciepłociągu przez BPEC.	Gmina planuje podzielić zadanie na dwie części. W roku 2018 planuje się uzyskać dofinansowanie na przebudowę skrzyżowania Ofiar Katynia z Kamienną i zrealizować tę część robót (w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach RPNRRoKR) zaś na rok 2019 planuje się przebudowę Kamiennej i Chrobrego w ramach PRGiPID
5.	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	UM w Brzegu – BBil	W trakcie przygotowania dokumentacja do ogłoszenia przetargu	Planowany termin zakończenia 30.10.2018

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
6.	Przebudowa ulicy Lipowej	UM w Brzegu – BBil	W trakcie przygotowania aktualizacja dokumentacji technicznej w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego	Planowany termin zakończenia 30.12.2018
7.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	UM w Brzegu – BBil	Trwa procedura zlecenia wykonania koncepcji i dokumentacji	Planowany termin zakończenia prac II kwartał 2019 roku
8.	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	ZNM	Trwa rzeczowa realizacja	Termin zakończenia 30.04.2018r.
9.	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzesckiej 29-32	ZNM	Trwa rzeczowa realizacja - etap projektu	Termin realizacji całości zadania do 30.09.2018
10.	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 - wykonanie projektu	ZNM	Wyłoniono wykonawcę	Termin realizacji do 31.10.2018
11.	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	UM w Brzegu - BUiOŚ	W przygotowaniu zlecenie przygotowania projektu wraz z uzgodnieniami	Planowany termin zakończenia 20.12.2018
12.	Komputeryzacja ZNM	ZNM	Wykonano rozpoznanie potrzeb, trwa rzeczowa realizacja	Termin realizacji do 31.12.2018r.
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	UM w Brzegu – BBil	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia do 31.08.2018r.
14.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	ZNM	Trwa rzeczowa realizacja	Termin realizacji 10.04.2018
15.	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	ZNM	Wyłoniono wykonawcę. Trwa podpisywanie umowy.	Planowany termin zakończenia 15.12.2018

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
16.	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	ZNM	Ogłoszono przetarg	Planowany termin zakończenia 15.12.2018r.
17.	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	UM w Brzegu - BUiOŚ	Zakończyła się rzeczowa realizacja zadania	09.04.2018 r. zakończyła się rzeczowa realizacja zadania
18.	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	ZNM	Zakończyła się rzeczowa realizacja zadania	---
19.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	UM w Brzegu – BIN	Wdrożona procedura przetargowa	Otwarcie ofert: 11.04.2018. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.05.2018
20.	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej –Remont dachu bud. ratusza	UM w Brzegu – BBil	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 30.09.2018 r.
21.	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	UM w Brzegu – BBil	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku	Planowany termin zakończenia do końca bieżącego roku
22.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	UM w Brzegu – BBil	Wdrożona procedura przetargowa	Planowany termin zakończenia 30.06.2018 r.
23.	Różne wydatki związane z promocją Gminy	UM w Brzegu - BPKSiT	Zakończyła się rzeczowa realizacja zadania	---
24.	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	UM w Brzegu – SM	Realizacja I etapu w trakcie ul. Piastowska:4 kamery ul. Nadbrzeżna:4 kamery ul. Szpitalna: 1 kamera obrotowa	I etap –zakończenie 30.05.2018 II etap –zakończenie 31.12.2018 (Rondo ul. Ofiar Katynia – ul. Kamienna)
25.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	UM w Brzegu – BBil	Opracowywanie dokumentacji projektowej	Planowany termin wykonania dokumentacji do 30.04.2018r.
26.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	UM w Brzegu – BBil	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 30.07.2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
27.	Zakup zmywarki do PP nr 4	PP nr 4	W trakcie realizacji	Planowany termin zakończenia 30.04.2018
28.	Wykonanie kuchni w PP nr 10	UM w Brzegu – BBil	Gmina dwukrotnie ogłaszała przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Nie wyłoniono Wykonawcy z uwagi na zbyt duże koszty.	---
29.	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu	UM w Brzegu – BSSiZ	W fazie przygotowywania	Przewiduje się zakup i przekazanie sprzętu dla BCM w Brzegu. Planowany termin zakończenia: III kwartał 2018
30.	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	UM w Brzegu – BBil	Zadanie przewidziane do rozpoczęcia realizacji w II kwartale br.	Planowany termin zakończenia do końca bieżącego roku
31.	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	MOPS Brzeg	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 30.06.2018
32.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	UM w Brzegu – BBil	Opracowywanie dokumentacji projektowej	Planowany termin zakończenia do końca bieżącego roku
33.	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	UM w Brzegu – BBil	Trwa procedura uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.	Planowany termin uzyskania kompletu pozwoleń wodnoprawnych do 30.04.2018r.
34.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	UM w Brzegu – BBil	Opracowywanie dokumentacji projektowej.	Planowany termin wykonania dokumentacji do 23.04.2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
35.	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	UM w Brzegu – BUiOŚ	Ogłoszenie przetargu planowane jest na II kwartał 2018	Planowany termin zakończenia 09.2018
36.	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 31.08.2018
37.	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	UM w Brzegu – BUiOŚ	Ogłoszono przetarg	Planowany termin zakończenia 30.09.2019
38.	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa ocena merytoryczna projektu	Termin zakończenia oceny 30.04.2018
39.	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu	UM w Brzegu - BBil	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia do 16.08.2018r.
40.	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja (w zakresie projektu)	Planowany termin zakończenia 26.07.2018
41.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	UM w Brzegu – BBil	Opracowywanie dokumentacji projektowej	Planowany termin wykonania dokumentacji 30.08.2018
42.	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa procedura wyboru wykonawcy	Planowany termin zakończenia 30.04.2018
43.	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	Brzeskie Centrum Kultury	Ogłoszono przetarg	Planowany termin zakończenia do 30.09.2019r.
44.	Projektor kinowy do celów plenerowych	Brzeskie Centrum Kultury	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia: 20.04.2018
45.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki Pomnika Zwycięstwa, położonego przy ul. Bramy Wrocławskiej w Brzegu	UM w Brzegu - BUiOŚ	W przygotowaniu zlecenie wykonania dokumentacji	---

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Stan zaawansowania	Uwagi
46.	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	MOSiR	Zamówienie na dostawę zostało złożone. Trwa oczekiwanie na dostawę.	Planowany termin zakończenia: 31.05.2018
47.	Zakup smoczycich łodzi z wyposażeniem	MOSiR	Zamówienie na dostawę zostało złożone. Trwa oczekiwanie na dostawę.	Planowany termin zakończenia: 31.05.2018
48.	Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej	MOSiR	Zlecono wykonanie robót.	Planowany termin zakończenia: 31.08.2018
49.	Zakup przyczepy do przewożenia kajaków	MOSiR	Zamówienie na dostawę zostało złożone. Trwa oczekiwanie na dostawę.	Planowany termin zakończenia: 31.05.2018
50.	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	UM w Brzegu – BUiOŚ	Trwa rzeczowa realizacja	Planowany termin zakończenia 31.10.2018

BURMISTRZ
[Signature]
 Jerzy Wrębiak

Z-ca Burmistrza
[Signature]
 Bartłomiej Kostrzewa

Główny Specjalista ds.
 zarządzania programami inwestycyjnymi
[Signature]
 Piotr Serwaczak

KIEROWNIK BIURA
[Signature]
 Lucyna Mielczarek